



बटेश्वर गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बटेश्वर, धनुषा
मधेश प्रदेश, नेपाल

प.सं. :- २०७९/८०

च.नं. :- १३६९

मिति: २०२०/३/२९

श्री प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय

जनकपुरधाम, धनुषा ।

विषय: प्रगति विवरण पठाईएको बारे ।

प्रस्तुत विषयमा तहाँ कार्यालयबाट अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण अन्तर्गत चालु आ.व.२०७९/८० मा शशर्त अनुदान अन्तर्गत प्रथम किस्तामा जम्मा रकम रु.६२५००००/- (अक्षरेपी रु.बैसठ्ठी लाख पचास हजार मात्र) प्राप्त भएकोमा दोस्रो किस्ताको रकम निकासको लागि प्रगति विवरण पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

आ.व. २०७९/८० को असार २० सम्मको आय-व्यय तथा प्रगति विवरण

सि. नं.	योजनाको नाम	प्रथम किस्ताको निकास रकम (रु.)	असार २० सम्मको सम्मको जम्मा खर्च रकम (रु.)	बाँकी रकम (रु.)	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	कै.
१	महादेव स्थानको गेट सहितको बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	१२५००००।००	०।००	१२५००००।००	०।००	१००%	
२	बटेश्वर गा.पा.वडा नं १ शाखा सडकहरुमा माटो तथा ग्राभेल कार्य	१२५००००।००	०।००	१२५००००।००	०।००	१००%	
३	कचहरी टोलदेखी सितपुर जाने मुल सडक सम्म माटो तथा ग्राभेल कार्य वडा नं २	१२५००००।००	०।००	१२५००००।००	०।००	१००%	
४	बटेश्वर गा.पा.वडा नं ५ रामबालु यादव घरदेखी पश्चिम जाने सडक पि.सि.सि.ढलान	१२५००००।००	०।००	१२५००००।००	०।००	१००%	
५	बटेश्वर गा.पा.वडा नं ५ को धनुषाधाम देखी भंगहाको कनचनवन सम्म सडक निर्माण कार्य	१२५००००।००	०।००	१२५००००।००	०।००	५९.२९%	
कुल जम्मा		६२५००००।००	०।००	६२५००००।००	०।००		

सुमन कुमार पुरी
लेखा अधिकृत

जितेन्द्र कुमार यादव
ईन्जिनियर

सन्तोष कुमार शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत